



XALQ DEPUTATLARI ISHTIXON TUMANI KENGASHINING QARORI

2023 - yil 17 - yanvar

VI-92-7-7-95-K/23

Ishtixon tuman hokimligi

2022-yilning IV choragi davomida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar yuzasidan tuman ishchi guruhining hisoboti to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy budget mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-sonli Qaroriga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘srimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qaroriga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentabrdagi “Ochiq budget” axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5250-sonli Qaroriga, tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri S.Ibragimovning 2023-yil 9-yanvardagi LW14833071-sonli xatiga hamda O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6- va 24-moddalariga muvofiq, xalq deputatlari tuman Kengashining oltinchi chaqiriq, 92-sessiyasi,

QAROR QILADI:

1. 2022-yilning IV choragi davomida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar yuzasidan tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri S.Ibragimovning hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Tuman ishchi guruhining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisoboti 1-ilovaga;

- tashabbusli budgetlashtirish bo‘yicha ma’lumotlar 2-3-ilovaga;

- fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan ma’lumot 4-ilovaga;

- fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan ma’lumot 5-ilovaga;

- tuman hokimligi moliya bo‘limining 2022-yil iyul-sentabr oyida bo‘lib o‘tgan “Ochiq budget” jarayonida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisob varag‘iga yo‘naltiriladigan mablag‘lar miqdori bo‘yicha taklifi ma’qullansin va 6-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Tuman hokimligi axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi, “Ishtixon ovozi” gazetasi bosh muharriri (G.Usmonova) tuman ishchi guruhining hisobotini ommaviy axborot vositalarida keng yoritib borish tavsiya etilsin.

4. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy budget, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, turizm, investitsiyalar va tadbirdorlikni rivojlantirish masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasi (Z.Egamov) va tuman hokimining birinchi o‘rinbosari (Q.Nuriddinov)lar zimmasiga yuklansin.

Sessiya raisi



K.E.Yavkochdiyev

Xalq deputatlari Ishtixon tuman
 Kengashining
 2023 yil 17 yanvardagi
 VI-92-7-7-95-K/23-son qaroriga
 1-ilova

Tuman ishchi guruhining 2022-yil IV chorakda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar to‘g‘risidagi hisoboti

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy budjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-son Qarorlariga va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘srimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son Qarori asosan O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi “Ochiq budjet” axborot portalini ishga tushirdi.

“Ochiq Budget” portalining tashkil etilishidan maqsad bevosita fuqarolar tashabbus va talablarini inobatga olgan holda hududlardagi kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat.

Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish uchun tuman hokimligida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” shaxsiy g‘azna hisobvarag‘i shakllantirildi. Ushbu jamg‘armaga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-avgustdagi “Budget ma’lumotlarining ochiqligini va Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3917-sonli Qaroriga asosan 2022-yil tuman budgetining tasdiqlangan umumiylarining 5 foizi yanvar oyida 4353.5 mln. so‘m, 2022-yil 1-yanvar holatiga erkin qoldiq mablag‘larining 30 foizi 303.1 mln. so‘m, 2022-yil 1-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismining 30 foizi 712.2 mln. so‘m 2-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismining 30 foizi 721.7 mln. so‘m 3-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismining 30 foizi 441 mln. so‘m mablag‘lar xalq deputatlari tuman Kengashining qarorlariga asosan o‘tkazilishi ta‘minlandi.

“Ochiq budget” axborot portali 3 bosqichda amalga oshirildi:

1-bosqich. Fuqarolar tomonidan “Ochiq budget” axborot portaliga loyiha takliflari joylashtirildi. Bu jarayon joriy yilning 1-fevraldan 22-fevralgacha davom etdi. Fuqarolar tomonidan shu vaqt oralig‘ida 181 ta takliflar kelib tushdi.

2-bosqich. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy budjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-son qarori va bu boradagi tuman hokimligida tuzilgan ishchi guruhi fuqarolar tomonidan “Ochiq budget” axborot portaliga joylashtirilgan loyihalarini mezon meyorlariga asosan tanlab olishdi. Jarayon joriy yilning 23-fevralidan 4-martigacha davom etdi. Bunda ishchi guruhi tomonidan takliflarning mezonga mosligi va taklif loyihalarining summasiga aniqlik kiritildi. Ushbu jarayonda ishchi guruhi tomonidan 132 ta takliflar ovoz berish uchun yakuniy bosqichga o‘tkazildi va taklif mualliflarining shaxsiy kabinetiga takliflari ovoz berish uchun qabul qilinganligi to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi. Qolgan 49 ta taklif mezon talablariga to‘g‘ri kelmaganligi va bir-birini takrorlaganligi hamda taklifning amalga oshirish

qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 4 ming barobaridan oshganligi sababli rad javobi berildi va taklif bergen fuqarolarning shaxsiy kabinetiga rad etishning sabablari to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi.

3-bosqich. Ishchi guruh tomonidan mezon me’yorlariga asosan tanlab olingen loyihalar “Ochiq budget” axborot portaliga ovoz berish uchun joylashtirildi. Jarayon joriy yilning 5-martidan 4-aprelgacha davom etdi. Bu jarayonda tumanimizning 1946 ta fuqarolar o‘zlariga ma’qul bo‘lgan taklifga ovoz berib faol ishtirot etishdi.

Yakuniy xulosa ovozlar soniga ko‘ra, yuqorida pastga tamoyili asosida shuningdek “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasida shakllangan mablag‘lar hajmidan kelib chiqib aniqlandi. Bunda eng ko‘p ovoz to‘plagan 12 ta taklif g‘olib deb topildi.

Ya’ni, 1-o‘rinni egallagan Ishtixon tumanidagi 1-IDUMga jihozlar sotib olish bo‘yicha 150 mln so‘m ajratilgan. Hozirgi vaqtda 144,3 mln so‘mlik 50-dona 3-o‘rinli o‘rindiq, 100-dona parta hamda 2 dona elektron doska olib kelindi.

2-o‘rinni egallagan “Ishtixon mahallasi Ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika binosini joriy ta’mirlash” taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 200,0 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Oqdaryo-Baxtiyor Quruvchi” xususiy korxonasi tomonidan 189,5 mln. so‘mga bajarildi.

3-o‘rinni egallagan “Bahrin mahallasi O‘zbekiston oilaviy poliklinika binosini joriy ta’mirlash” taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 200,0 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Zoir-Mansur” xususiy korxonasi tomonidan 187,2 mln. so‘mga bajarildi.

4-o‘rinni egallagan “Safoxo‘ja mahallasi Bodoy qishlog‘i ichki yo‘lini ta’mirlash” xarajatlari uchun 600,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Oqdaryo-Baxtiyor Quruvchi” xususiy korxonasi tomonidan 492,5 mln. so‘mga mahallaning 1406 metr ko‘chasiga asfalt qoplamlari yotqizildi.

5-o‘rinni egallagan “Boytubi mahallasi Pitov qishlog‘i ichki yo‘lini ta’mirlash” xarajatlari uchun 900,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “ISHTIXON TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH” unitar korxonasi tomonidan 762,0 mln. so‘mga mahallaning 2457 metr ko‘chasiga asfalt qoplamlari yotqizish ishlari amalga oshirilib, ko‘cha foydalanish uchun topshirildi.

6-o‘rinni egallagan “Qoraqishloq mahallasi Qoraqishloq qishlog‘i ichki yo‘lini ta’mirlash” xarajatlari uchun 700,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “ISHTIXON TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH” unitar korxonasi tomonidan 590,1 mln. so‘mga mahallaning 1603 metr ko‘chasiga asfalt qoplamlari yotqizish ishlari amalga oshirilib, ko‘cha foydalanish uchun topshirildi.

7-o‘rinni egallagan “Namuna maxallasi 19-maktab hududidan sun’iy qoplamali maydon qurish” xarajatlari uchun 250,0 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Saxovatli Temur” xususiy korxonasi tomonidan 237,7 mln. so‘mga bajarildi.

8-o‘rinni egallagan “Ishtixon tuman 2-IDUM binosini joriy ta’mirlash” taklifi bilan bog‘liq

xarajatlar uchun 600,0 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “ISHTIXON STORY HOUSE” xususiy korxonasi tomonidan 576,5 mln. so‘mga bajarildi.

9-o‘rinni egallagan “Sug‘ot mahallasi Shirin qishlog‘idagi eski transformator va simyog‘ochlarni yangisiga almashtirish” taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 200,0 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. “Sug‘ot” MFY Shirin qishlog‘iga zamonaviy 100 dona temir-betonli ustunlar, 1853 metr elektr uzatish simlari hamda 1 dona yangidan transformator punkti olib kelindi va o‘rnatildi.

10-o‘rinni egallagan “Ishtixon tuman 35-maktabga hojatxona qurish” taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 250,0 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “ISHTIXON STORY HOUSE” xususiy korxonasi tomonidan 245,0 mln. so‘mga bajarildi.

11-o‘rinni egallagan “Zartepa mahallasi Nurli Hayot tez yordam shoxobchasi binosini joriy ta‘mirlash” taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 250,0 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Zoir-Mansur” xususiy korxonasi tomonidan 237,1 mln. so‘mga bajarildi.

12-o‘rinni egallagan “Boytubi mahallasini Bo‘ston qishlog‘i bilan bog‘lovchi ichki yo‘lini ta‘mirlash” xarajatlari uchun 782,2 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “ISHTIXON TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH” unitar korxonasi tomonidan 647,0 mln. so‘mga mahallaning 1000 metr ko‘chasiga asfalt qoplamlari yotqizildi.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 apreldagi “Tuman va shahar budgetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida” gi PQ-197-sonli Qaroriga asosan, “Ochiq budget” axborot portalı orqali 2000 ta ovozdan ortiq ovoz to‘plagan “Azamat mahallasi Azamat OSHP binosini joriy ta‘mirlash” taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 100,0 mln. so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Zoir-Mansur” xususiy korxonasi tomonidan 94,5 mln. so‘mga bajarildi.

“Ochiq Budget” axborot portalı 2-mavsumi 3-bosqichda amalga oshirildi:

1-bosqich. Fuqarolar tomonidan “Ochiq Budget” axborot portaliga loyiha takliflari joylashtirildi. Bu jarayon joriy yilning 15-iyuldan 03-avgustgacha davom etdi. Fuqarolar tomonidan shu vaqt oralig‘ida 181 ta takliflar kelib tushdi.

2-bosqich. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy Budget mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-son qarori va bu boradagi xalq deputatlari tuman Kengashining 2021-yil 23-apreldagi “Mahalliy Budget mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash to‘g‘risida”gi 89/31-sonli qarori bilan tuman hokimligida tuzilgan ishchi guruh fuqarolar tomonidan “Ochiq Budget” axborot portaliga joylashtirilgan loyihalarini mezon meyorlariga asosan tanlab olishdi. Jarayon joriy yilning 4-avgustdan 23-avgustgacha davom etdi. Bunda ishchi guruh tomonidan takliflarning mezonga mosligi va taklif loyihalarining summasiga aniqlik kiritildi. Ushbu jarayonda ishchi guruh tomonidan 149 ta takliflar ovoz berish uchun yakuniy bosqichga o‘tkazildi va taklif mualliflarining shaxsiy kabinetiga takliflari ovoz berish

uchun qabul qilinganligi to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi. Qolgan 32 ta taklif mezon talablariga to‘g‘ri kelmaganligi va bir-birini takrorlaganligi hamda taklifning amalga oshirish qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 4 ming barobaridan oshganligi sababli rad javobi berildi va taklif bergen fuqarolarning shaxsiy kabinetiga rad etishning sabablari to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi.

3-bosqich. Ishchi guruh tomonidan mezon me’yorlariga asosan tanlab olingan loyihalar “Ochiq Budjet” axborot portaliga ovoz berish uchun joylashtirildi. Jarayon joriy yilning 24-avgustdan 17-sentabrgacha davom etdi. Bu jarayonda tumanimizning fuqarolari o‘zlariga ma’qul bo‘lgan taklifga ovoz berib faol ishtirot etishdi.

Yakuniy xulosa ovozlar soniga ko‘ra, yuqorida pastga tamoyili asosida shuningdek “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasida shakllangan mablag‘lar hajmidan kelib chiqib aniqlandi. Bunda eng ko‘p ovoz to‘plagan 13 ta taklif g‘olib deb topildi. “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga” jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun jami 13.3 mlrd.so‘m mablag‘lar yo‘naltirildi.

Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022-yil 7-oktabrdagi VI-84-233-7-95-K/22-sonli qarori bilan “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasida shakllangan mablag‘lar hisobidan 1-o‘rin Ishtixon tumanidagi “Xalqobod” MFY Bodoy qishlog‘i ichki yo‘llarini 3,8 kmni asfaltlashtirish taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 1200,0 mln. so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta hujjatlari “Bino va Yo‘l Loyiha” MCHJ tomonidan 20,0 mln so‘mga shartnomaga tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “OOO SAMARQAND UZBEKGАЗSUV QURILISH” xususiy korxonasi bilan 1 024,0 mln so‘mlik shartnomaga imzolangan. Hozirgi kunda ko‘chani asfaltlash uchun tayyorlash ishlari amalga oshirilmoqda.

2-o‘rin “Qoraqishloq” MFY hududidagi 48-umumta’lim maktabida "BESH TASHABBUS MARKAZI" (90 o‘rinli faollar zali, 30 o‘rinli qizlarni faol hayotga tayyorlash xonasi, 30 o‘rinli AKM xonasi)qurish taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 1200,0 mln. so‘m so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta xujjalari “OOO Enginering Mir-rosso” MCHJ tomonidan 20,0 mln so‘mga shartnomaga tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “Quruvchi Binokor Turkiston” MChJ bilan 940,7 mln so‘mlik shartnomaga imzolangan.Hozirgi vaqtda ishlar davom etmoqda.

3-o‘rin “Qoraqishloq” MFY Yangier qishlog‘i 3,5 km ichki yo‘llarini asfaltlashtirish taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 1200,0 mln. so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta hujjatlari “SPECIAL LOYIHA” MCHJ tomonidan 16,0 mln so‘mga shartnomaga tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “Ishtixon TYF” UK bilan 1 081,5 mln so‘mlik shartnomaga imzolangan. Hozirgi kunda ko‘chani asfaltlash uchun tayyorlash ishlari amalga oshirilmoqda.

4-o‘rin “Ishtixon” MFY hududidagi Ishtixon tuman tibbiyat birlashmasi Markaziy shifoxonasini ta’mirlash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 1200,0 mln. so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta hujjatlari “OOO ARX-IDEYA PROJECT” MCHJ tomonidan 21,0 mln so‘mga shartnomaga tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “Ishtixon

Bunyodkor” MCHJ bilan 1 041,0 mln so‘mlik shartnoma imzolangan. Hozirgi kunda ta’mirlash ishlari davom etmoqda.

5-o‘rin “Ishtixon” MFY hududidagi Ishtixon tuman Ko‘p tarmoqli markaziy poliklinikasini zamonaviy tibbiy apparaturalar bilan taminlash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun Davlat xaridlari portalidan reyestrda belgilangan barcha jihozlar e’londan yutib olingan 960,9 mln so‘mlik shartnomalar tuzilib 15 turdagи tibbiy asbob-uskunalar yetkazib berilgan.

6-o‘rin “Xonaqо” MFY hududidagi Ishtixon tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Ftiziatriya va Pulmanologiya bo‘limini joriy ta’mirlash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 850,0 mln. so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta hujjatlari “OOO ARX-IDEYA PROJECT” MCHJ tomonidan 15,0 mln so‘mga shartnoma tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “Xolis Bahо” MCHJ bilan 762,8 mln so‘mlik shartnoma imzolangan. Hozirgi kunda ta’mirlash ishlari davom etmoqda.

7-o‘rin Zarband MFY Xonjig‘ali qishlog‘i ichki yo‘llarini asfalt qilish taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 1200,0 mln. so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta hujjatlari “SPECIAL LOYIHA” MCHJ tomonidan 23,0 mln so‘mga shartnoma tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “2-son MKK” MCHJ bilan 1 099,1 mln so‘mlik shartnoma imzolangan. Hozirgi kunda ko‘chani asfaltlash uchun tayyorlash ishlari amalga oshirilmoqda.

8-o‘rin Qoraqо‘yli MFY bo‘yicha 150 ta beton ustunlar va 2 ta transformator (150 kv kuvvatli) va ko‘cha chiroqlari o‘rnatish taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 428,7 mln so‘m ajratilgan. Davlat xaridlari portalidan reyestrda belgilangan barcha jihozlar e’londan yutib olingan 2960 metr yopiq kabel 150 dona beton ustunlar yetkazib berilgan va tez kunlarda qolgan jihozlar olib kelinadi.

9-o‘rin Boyto‘bi MFY Pitov qishlog‘ining 2,5 km. ichki yo‘lini asfalt qilish, sel yo‘lidagi soyga quvur qo‘yib, suv ko‘p kelgan payti ustidan oshib o‘tadigan qilib betonlash qolgan ichki yo‘llarga QSHA to‘shash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 1200,0 mln. so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta hujjatlari “SPECIAL LOYIHA” MCHJ tomonidan 20,0 mln so‘mga shartnoma tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “OOO OQDARYO ZARAFSHON QURUVCH” MCHJ bilan 1 072,0 mln so‘mlik shartnoma imzolangan. Hozirg ikunda ko‘chani asfaltlash uchun tayyorlash ishlari amalga oshirilmoqda.

10-o‘rin Qoraqо‘yli MFY 1-son ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktabi binosini ta’mirlash (Binoning issiqlik tizimini, pol qismini, xonalarning ichki devorlarini ta’mirlash, sinf xonalarning eshiklarni almashtirish, binoning orqa tashqi fasad qismini ta’mirlash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 950,0 mln. so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta hujjatlari “Memor qurilish loyiha” MCHJ tomonidan 17,1 mln so‘mga shartnoma tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “Murotobod seti” MCHJ bilan 884,0 mln so‘mlik shartnoma imzolangan. Hozirgi kunda ta’mirlash ishlari amalga oshirilmoqda.

11-o‘rin O‘zbekiston MFY Ishtixon ko‘chasida joylashgan ma’muriy bino (eski sud binosi) tuman axborot-kutubxona markaziga berildi. Ushbu binoni kapital ta’mirlab, tuman aholisiga zamonaviy axborot xizmati ko‘rsatish sifatini yanada yaxshilash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar

uchun 850,0 mln. so‘m ajratilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “Murotobod seti” MCHJ bilan 845,0 mln so‘mlik shartnoma imzolangan. Hozirgi kunda ta’mirlash ishlari amalga oshirilmoqda.

12-o‘rin J.Maxmudov MFY Ishtixon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi talabalar foydalanish uchun 1800 kishiga mo‘ljallangan hojatxona qurish va texnikum yon atrofini o‘rab turgan chegara devorlarni 1400 metrini yangidan qurish taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 358,3 mln. so‘m ajratilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “Saxovatli Temur” XK bilan 330,0 mln so‘mlik shartnoma imzolangan. Hozirgi kunda ta’mirlash ishlari amalga oshirilmoqda.

13-o‘rin Zarbuloq MFY moslashtirilgan binoda joylashgan, MFY binosini zamonaviy tipda qayta rekonstruktsiya qilish bilan bog‘liq xarajatlar uchun 950,0 mln. so‘m ajratilgan. Ushbu loyihani loyiha smeta hujjatlari “Mingbuloq servis” MCHJ tomonidan 12,0 mln so‘mga shartnoma tuzilib ishlab chiqilgan. Loyihani amalga oshirish uchun pudratchi “Saxovatli Temur” XK bilan 754,5 mln so‘mlik shartnoma imzolangan. Hozirgi kunda ta’mirlash ishlari amalga oshirilmoqda.

Tashabbusli budgetlashtirish jarayonini amalga oshirish mexanizmi va uning mohiyatini aholi o‘rtasida tizimli ravishda keng yoritib borilishini ta’minalash maqsadida tuman hokimligi moliya bo‘limi tomonidan tuman hokimligining rasmiy veb-saytida o‘ndan ortiq maqola va video roliklar joylashtirildi hamda “Ishtixon ovozi” gazetasida maqolalar chop etildi va bajarilgan ishlar natijasi bo‘yicha ommaviy axborot vositalarida yoritilishi ta’minaldi.

Xalq deputatlari Ishtixon tuman
 Kengashining
 2023 yil 17 yanvardagi
 VI-92-7-7-95-K/23-son qaroriga
 2-ilova

Tashabbusli budjetlashtirish bo‘yicha
MA’LUMOT

T/r	Ko‘rsatkich nomi	Summa (ming so‘m)
1	Yil boshiga qoldiq	303,2
2	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘lar	19 627,1
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) Tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar	17 593,8
3.1	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar	9 609,2
3.2	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar	6 424,1
4	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar	2 033,3

Xalq deputatlari Ishtixon tuman
 Kengashining
 2023 yil 17 yanvardagi
 VI-92-7-7-95-K/23-son qaroriga
 3-ilova

Tashabbusli budjetlashtirish bo'yicha

MA'LUMOT

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	Sarflangan mablag'lar (ming.so'm)
1	Hududiy ichki yo'llar	8	Umumiy uzunligi km	17 348,0	6 906,2
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	6	soni	6	3 077,2
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	7	soni	7	3 456,8
5	Boshqa ijtimoiy muassasalarni ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	766,4
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	Umumiy uzunligi	0	0
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	chiroqlar soni	0	0
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	tadbirlar soni	0	0
9	Boshqa tadbirlar	4	soni	4	1 767,7
Jami		26	X	X	15 974,3

Xalq deputatlari Ishtixon tuman
 Kengashining
 2023 yil 17 yanvardagi
 VI-92-7-7-95-K/23-son qaroriga
 4-ilova

Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan

MA’LUMOT

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar				Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	4 353 568,0	4 353 568,0	0,0	0,0	8 707 136,0	0,0	0
2	O‘zbekiston Respublikasi Respublika budgetidan ajratilgan mablag‘lar (PQ-197)	0	100 000,0	0	0	100 000,0	0,0	
3	O‘zbekiston Respublikasi Respublika budgetidan ajratilgan mablag‘lar (PQ-409)	0	0	5 786 090		5 786 090,0	0	
4.	Tuman budgetining qo‘sishmcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	1 761 651	712 200,0	721 700,0	441 000,0	3 541 900,0	0	
4.1.	erkin qoldiq mablag‘lari (30%)	1 761 651	0	0	0	500 000	0,0	0
4.2.	daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi (30%)	0	712 200,0	721 700,0	441 000,0	1 874 900,0	0,0	0
4.3.	Shu jumladan davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	elektron savdo maydonchasiда yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	budjetidan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar	0	0	0	0	0	0	0
5.	Jami ajratiladigan mablag‘lar	6 115 219,0	5 165 768,0	6 507 790,0	441 000,0	19 627 108,0	0	

Xalq deputatlari Ishtixon tuman
Kengashining
2023 yil 17 yanvardagi
VI-92-7-7-95-K/23-son qaroriga
5-ilova

“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan

MA’LUMOT

T/r Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to‘plan-gan ovozlar	Shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so‘m)					
		onlayn ovozlar	offayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan xisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalgaga oshirish qiymati	Ajratilgan mablag‘lari to‘lab berilgan mablag‘lar	Bajarilgan ishlar uchun mablag‘lar	Qoldiq mablag‘lar
1.	10006001498441	0	0	8441	Ishtixon tuman Xalqobod MFY Bodoy qishlog‘i 3,8 kmni asfaltlashtirish.	401722860182127045204110007	1200,0	1200,0	1200,0	327,3	716,9
2.	10006000427485	0	0	7485	Ishtixon tuman Qoraqishloq MFY hududidagi 48-umumtalim maktabida Besh tashabbus markazi qurish	401722860182127092100075013	1200,0	1200,0	1200,0	329,3	643,7
3.	10006000027409	0	0	7409	Ishtixon tuman Qoraqishloq MFY Yangiyer qishlog‘i 3,5 km ichki yo‘llarini asfaltlashtirish.	401722860182127045204110008	1200,0	1200,0	1200,0	340,4	757,1
4.	10006000717372	0	0	7372	Ishtixon tuman tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasini	401722860182127073101054001	1200,0	1200,0	1200,0	832,8	210,3
5.	10006000897335	0	0	7335	Ishtixon tuman Ko‘p tarmoqli markaziy poliklimikasini zamonaviy tibbiy apparaturlar bilan ta‘minlash	401722860182127072110054002	1000,0	1000,0	1000,0	960,9	30,1
6.	10006001517276	0	0	7276	Ishtixon tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Ftiziatriya va Pulmonologiya bo‘limini joriy tamirlash.	401722860182127073101054002	850,0	850,0	850,0	237,8	525,0
7.	10006001497178	0	0	7178	Zarband MFY sartoroshxonasi oldidan eni 3 metrli bo‘lgan 3,3 km Xonajig‘ali qishlog‘iga boradigan yo‘lini asfalt qilish kerak	401722860182127045204110009	1200,0	1200,0	1200,0	352,7	769,4
8.	10006001346876	0	0	6876	Qoraqo‘yli MFY bo‘yicha 150 ta beton ustunlar va 2 ta transformator (150 kv kuvvatlari) va ko‘cha chiroqlari o‘rnatisht kerak.	401722860182127065200110002	428,7	428,7	428,7	395,2	33,5
9.	10006000995609	0	0	5609	Pitov qishlog‘ining 2,5 km. ichki yo‘lini asfalt qilish (900,0 mln. so‘m), sel yo‘lidagi soyga quvur qo‘yib, suv ko‘p kelgan payti ustidan oshib o‘tadigan qilib betonlash (100,0 mln. so‘m), Qolgan ichki yo‘llarga QSHA to‘shash (200,0 mln. so‘m).	401722860182127045204110010	1200,0	1200,0	1200,0	371,6	820,4

10.	10006000504789	0	0	4789	I-son ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim makiabi binosini ta'mirlash	401722860182127092100075015	950,0	950,0	265,2	630,8	
11.	10006000752039	0	0	2039	Ishtixon shahri Ishtixon ko'chasiда joylashgan ma'muriy binoni kapital ta'mirlab, tuman aholisiga zamonaviy axborot xizmati ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash.	401722860182127082102134001	850,0	850,0	253,5	591,5	
12.	10006000622036	0	0	2026	Ishtixon tuman Abu Ali ibn sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi talabalar foydalanan uchun 1800 kishiga mo'lallangan hojatxona qurish va texnikum yon atrofini o'rab turgan chegara devorlarni 1400 metrni yangidan qurish uchun	401722860182127092902054001	358,3	358,3	99,0	231,9	
13.	10006000162035	0	0	2035	Ishtixon tuman “Zarbuk” MFY moslashtirilgan binoda joylashgan, MFY binosini zamonaviy tipda qayta rekonstruksiya qilish	401722860182127011402259001	800,0	800,0	238,3	528,1	
Jami		0	0		X		12 437,0	12 437,0	12 437,0	5 028,2	6 424,1