



## **XALQ DEPUTATLARI ISHTIXON TUMANI KENGASHINING QARORI**

2022 - yil 25 - iyul

VI-78-166-7-95-K/22

Ishtixon tuman hokimligi

### **2022-yil I yarim yillikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar va bajarilgan ishlar yuzasidan tuman ishchi guruhining hisoboti to'g'risida**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprelda "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi "Mahalliy budget mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV-sonli Qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentabrdagi "Ochiq budget" axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5250-sonli Qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida, tuman ishchi guruhining hisoboti inobatga olib "O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 24-moddasiga muvofiq xalq deputatlari tuman Kengashining oltinchi chaqiriq, 78-sessiyasi

#### **QAROR QILADI:**

1. Tuman ishchi guruhining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar va bajarilgan ishlar to'g'risidagi xisoboti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
2. Tashabbusli budgetlashtirish bo'yicha ma'lumotlar 2-3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
3. Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan ma'lumot 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
4. Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida

shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan ma’lumot 5-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

5. Tuman hokimligi axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (I.Boboyev), “Ishtixon ovozi” gazetasi bosh muharriri (G.Usmonova)ga tuman ishchi guruhi hisobotidan keng jamoatchilikni keng yoritib borish tavsiya etilsin.

6. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining Mahalliy budget, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasi (Z.Egamov) hamda tuman hokimining birinchi o‘rnbosari zimmasiga yuklansin.

Sessiya raisi



K.E.Yavkochdiyev

Xalq deputatlari Ishtixon tuman  
 Kengashining  
 2022 yil 25 iyuldag'i  
 VI-78-166-7-95-K/22-son qaroriga  
 1-ilova

**Tuman ishchi guruhining 2022-yil I yarim yillikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar va bajarilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-son Qarori hamda va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi "Mahalliy budjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV-son Qarorilariga asosan 2022-yil 1-yanvar holatiga erkin qoldiq mablag'laridan 500,0 mln.so'm, tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 2,5 foizi 4353,6 mln.so'm xalq deputatlari tuman Kengashining qarorlariga asosan o'tkazilishi ta'minlandi. Jamg'armada 2022-yil boshida 303,2 mln.so'm qoldiqmablag' mavjud bo'lib, jamg'armadan 1-mavsumda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni amalga oshirish uchun jami 5082,3 mln.so'm mablag' yo'naltirildi.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi "Tuman va shahar budgetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PQ-197-sonli Qaroriga asosan, "Ochiq budjet" axborot portali orqali 2000 ta ovozdan ortiq ovoz to'plagan takliflar uchun 100,0 mln.so'm mablag'lar tuman maxalliy budgetiga ajratildi.

"Ochiq budjet" axborot portali 3 bosqichda amalga oshirildi:

1-bosqich. Fuqarolar tomonidan "Ochiq budjet" axborot portaliga loyiha takliflari joylashtirildi. Bu jarayon joriy yilning 1-fevraldan 22-fevralgacha davom etdi. Fuqarolar tomonidan shu vaqt oralig'ida 181 ta takliflar kelib tushdi.

2-bosqich. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi "Mahalliy budjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV-son Qarori va bu boradagi tuman hokimligida tuzilgan ishchi guruhi fuqarolar tomonidan "Ochiq budjet" axborot portaliga joylashtirilgan loyihalarini mezon me'yorlariga asosan tanlab olishdi. Jarayon joriy yilning 23-fevralidan 4-martigacha davom etdi. Bunda ishchi guruh tomonidan takliflarning mezonga mosligi va taklif loyihalarining so'mmasiga aniqlik kiritildi. Ushbu jarayonda ishchi guruh tomonidan 132 ta takliflar ovoz berish uchun yakuniy

bosqichga o‘tkazildi va taklif mualliflarining shaxsiy kabinetiga takliflari ovoz berish uchun qabul qilinganliga to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi. Qolgan 49 ta taklif mezon talablariga to‘g‘ri kelmaganligi va bir-birini takrorlaganligi hamda taklifning amalga oshirish qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 4 ming barobaridan oshganligi sababli rad javobi berildi va taklif bergen fuqarolarning shaxsiy kabinetiga rad etishning sabablari to‘g‘risida xabarnomalar yuborildi.

3-bosqich. Ishchi guruh tomonidan mezon me’yorlariga asosan tanlab olingan loyihalar “Ochiq budjet” axborot portaliga ovoz berish uchun joylashtirildi. Jarayon joriy yilning 5-martidan 4-aprelgacha davom etdi. Bu jarayonda tumanimizning 1946 ta fuqarolar o‘zlariga ma’qul bo‘lgan taklifga ovoz berib faol ishtirok etishdi.

Yakuniy xulosa ovozlar soniga ko‘ra, yuqorida pastga tamoyili asosida shuningdek “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasida shakllangan mablag‘lar hajmidan kelib chiqib aniqlandi. Bunda eng ko‘p ovoz to‘plagan 12 ta taklif g‘olib deb topildi.

Ya’ni, “Qoraqo‘yli” mahallasil-IDUMni jixozlash taklifi 4453 ta ovoz bilan 1-o‘rinni egallagan bo‘lsa, “Ishtixon mahallasi ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika binosini joriy ta‘mirlash” taklifi 4188 ta ovoz bilan 2-o‘rinni, “Baxrin” mahallasi O‘zbekiston oilaviy poliklinika binosini joriy ta‘mirlash taklifi 3405 ta ovoz bilan 3-o‘rinni, “Xalqobod” maxallasi “Bodoy” qishlog‘i ichki yo‘llarini asfaltlashtirish taklifi 3288 ta ovoz bilan 4-o‘rinni, “Boytubi” maxallasi “Pitov” qishlog‘i ichki yo‘llarini asfaltlashtirish taklifi 3169 ta ovoz bilan 5-o‘rinni, “Qoraqishloq” mahallasi “Qoraqishloq” qishlog‘i ichki yo‘llarini asfaltlashtirish” taklifi 2845 ta ovoz bilan 6-o‘rinni, “Na’muna” mahallasi 19-maktab hududidan sun’iy qoplamali maydon qurish taklifi 2780 ta ovoz bilan 7-o‘rinni, Ishtixon tuman 2-IDUM binosini joriy ta‘mirlash taklifi 2754 ta ovoz bilan 8-o‘rinni, Ishtixon tuman 35-maktabga xojatxona qurish taklifi 2739 ta ovoz bilan 9-o‘rinni hamda “So‘g‘ot” maxallasi “Shirin” qishlog‘idagi eski transformator va simyog‘ochlarni yangisiga almashtirish taklifi 2739 ta ovoz bilan 10-o‘rinni, “Zartepa” mahallasi Nurli Xayot tez yordam shaxobchasi binosini joriy ta‘mirlash” taklifi 2715 ta ovoz bilan 11-o‘rinni, “Boytubi” mahallasidan “Bo‘ston” mahallasiga boradigan yo‘llarini asfaltlashtirish taklifi 2710 ta ovoz bilan 11-o‘rinni hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Tuman va shahar budgetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida” gi PQ-197-sonli Qaroriga asosan, “Ochiq budjet” axborot portali orqali 2000 ta ovozdan ortiq ovoz to‘plagan “Azamat” mahallasi Azamat OShP binosini joriy ta‘mirlash taklifi 2296 ta ovoz bilan 13-o‘rinni qayd etdi.

2022-yil 1-mavsumda g‘olib deb topilgan 12 ta loyixalarni amalga oshirish

yuzasidan byurmachi tashkilotlarni aniqlash yuzasidan manzilli ro‘yxat shakllantirilgan va xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining 2022-yil 7-apreldagi VI-69-81-7-95-Q/22-sonli qaroriga asosan tasdiqlangan.

G‘olib deb topilgan har bir byurtmachi tashkilotlarga “40172286018212..” mablag‘lar manbasi bo‘yicha alohida hisobvaraqlar ochildi va tegishli mablag‘lar o‘tkazib berildi.

Jumladan 1-o‘rinni egallagan Ishtixon tumanidagi 1-IDUMga jihozlar sotib olish bo‘yicha 150 mln so‘m ajratilgan hozirgi vaqtida 144,3 mln so‘mlik 50-dona 3-o‘rinli o‘rindiq, 100-dona parta hamda 2 dona elektron doska olib kelingan.

2-o‘rinni egallagan “Ishtixon” mahallasi Ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika binosini joriy ta’mirlash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 200,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Oqdaryo-Baxtiyor Quruvchi” xususiy korxonasi tomonidan 189,5 mln.so‘mga bajarildi.

3-o‘rinni egallagan “Baxrin” mahallasi O‘zbekiston oilaviy poliklinika binosini joriy ta’mirlash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 200,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Zoir-Mansur” xususiy korxonasi tomonidan 187,2 mln.so‘mga bajarildi.

4-o‘rinni egallagan “Safoxo‘ja” mahallasi Bodoy yo‘lining ta’mirlash xarajatlari uchun 600,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Oqdaryo-Baxtiyor Quruvchi” xususiy korxonasi tomonidan 492,5 mln.so‘mga mahallaning 1406 metr ko‘chasiga asfalt qoplamlari yotqizish ishlari amalga oshirilmoqda.

5-o‘rinni egallagan “Boytubi” mahallasi “Pitov” qishlog‘i ichki yo‘lini ta’mirlash xarajatlari uchun 900,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Ishtixon tuman yo‘llardan foydalanish” unitar korxonasi tomonidan 762,0 mln.so‘mga mahallaning 2457 metr ko‘chasiga asfalt qoplamlari yotqizish ishlari amalga oshirilib, ko‘cha foydalanish uchun topshirildi.

6-o‘rinni egallagan “Qoraqishloq” mahallasi “Qoraqishloq” qishlog‘i ichki yo‘lini ta’mirlash xarajatlari uchun 700,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Ishtixon tuman yo‘llardan foydalanish” unitar korxonasi tomonidan 590,1 mln.so‘mga mahallaning 1603 metr ko‘chasiga asfalt qoplamlari yotqizish ishlari amalga oshirilib, ko‘cha foydalanish uchun topshirildi.

7-o‘rinni egallagan “Na’muna” mahallasi 19-maktab xududidan sun’iy qoplamali maydon qurish xarajatlari uchun 250,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi.

Ushbu loyiha Pudratchi “Saxovatli Temur” xususiy korxonasi tomonidan 237,7 mln.so‘mga bajarilmoqda.

8-o‘rinni egallagan “Ishtixon tuman 2-IDUM binosini joriy ta’mirlash” taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 600,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “ISHTIXON STORY HOUSE” xususiy korxonasi tomonidan 576,5 mln.so‘mga bajarildi.

9-o‘rinni egallagan “So‘g‘ot” mahallasi “Shirin” qishlog‘idagi eski transformator va simyog‘ochlarni yangisiga almashtirish taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 200,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi.“Sug‘ot” MFY “Shirin” qishlog‘iga zamonaviy 100 dona temirbetonli ustunlar,1853 metr elektr uzatish simlari xamda 1 dona yangidan transformator punkti olib kelindi va o‘rnatildi.

10-o‘rinni egallagan “Ishtixon tuman 35-maktabga xojatxona qurish” taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 250,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “ISHTIXON STORY HOUSE” xususiy korxonasi tomonidan 245,0 mln.so‘mga bajarildi.

11-o‘rinni egallagan “Zartepa” mahallasi Nurli hayot tez yordam shaxobchasi binosini joriy ta’mirlash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 250,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Zoir-Mansur” xususiy korxonasi tomonidan 237,1 mln.so‘mga bajarildi.

12-o‘rinni egallagan “Boytubi” mahallasini “Bo‘ston” qishlog‘i bilan bog‘lovchi ichki yo‘lini ta’mirlash” xarajatlari uchun 782,2 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Ishtixon tuman yo‘llardan foydalanish” unitar korxonasi tomonidan 647,0 mln.so‘mga mahallaning 1000 metr ko‘chasiga asfalt qoplamlari yotqizish ishlari amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Tuman va shahar budjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida” gi PQ-197-sonli Qaroriga asosan, “Ochiq budget” axborot portali orqali 2000 ta ovozdan ortiq ovoz to‘plagan “Azamat” mahallasi Azamat OShP binosini joriy ta’mirlash taklifi bilan bog‘liq xarajatlar uchun 100,0 mln.so‘m mablag‘lar ajratildi. Ushbu loyiha Pudratchi “Zoir-Mansur” xususiy korxonasi tomonidan 94,5 mln.so‘mga bajarildi.

Xalq deputatlari Ishtixon tuman  
 Kengashining  
 2022 yil 25 iyuldag'i  
 VI-78-166-7-95-K/22-son qaroriga  
 2-ilova

## **Tashabbusli budjetlashtirish bo'yicha**

### **MA'LUMOT**

<b>T/R</b>	<b>Ko'rsatkichnomi</b>	<b>So'mma (ming so'm)</b>
<b>1</b>	Yil boshiga qoldiq	303 182,8
<b>2</b>	O'tgan yilda g'olib bo'lgan takliflarni moliyalashtirish	74 500,0
<b>3</b>	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'lar	8 807 136,0
<b>4</b>	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) Tadbirlarni moliyalashtirish uchun yunaltirilgan mablag'lar	5 182 250,0
<b>5</b>	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	5 165 768,8

Xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining  
2022 yil 25 iyuldag'i  
VI-78-166-7-95-K/22-son qaroriga  
3-ilova

## Tashabbusli budgetlashtirish bo'yicha

### MA'LUMOT

T/r	<b>Bajarilgan tadbirlarnomi</b>	<b>Moliyalashtirilgan takliflar soni</b>	<b>Ko'rsatkichlar</b>		
			<b>o'chov birligi</b>	<b>miqdori</b>	<b>Sarflangan mablag'lar (ming.so'm)</b>
1	Hududiy ichki yo'llar	4	umumiy uzunligi (km)	6,4	2 550 314,8
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	4	1 203 184,9
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4	Sog'lijni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	4	706 453,9
5	Boshqa ijtimoiy muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi (km)		
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish		chiroqlar soni		
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9	Boshqa tadbirlar	1	soni	1	197 444,7
<b>Jami</b>		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 657 398,3</b>

Xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining  
 2022 yil 25 iyuldag'i  
 VI-78-166-7-95-K/22-son qaroriga  
 4-ilova

## “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan

### MA’LUMOT

T/r	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (mingso‘m)				“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	4 353 568	4 353 568	0	0	8 707 136,0	0	
2	O‘zbekiston Respublikasi Respublika budgetidan ajratilgan mablag‘lar (PQ-197)	0	100 000,00	0	0	100 000	0	
3	Tuman budgetining o‘sishimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	1 761 651	712 200,00	0	0	1312 200,0	1161651	

<b>03.янв</b>	Erkin qoldiq mablag‘lari	1 761 651	0	0	0	500 000,0	1261651	
<b>03.фев</b>	Daromadlarning xisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan pragnozdan oshirib bajarilgan qismi	0	712 200,00	0	0	812 200,00	-100 000,00	
<b>03.мар</b>	Shu jumladan Davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar	0	0	0	0	0	0	
<b>04.апр</b>	Elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar	0	0	0	0	0	0	
<b>03.май</b>	Budjetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Jami ajratiladigan mablag‘lar</b>	<b>6 115 219,0</b>	<b>6 065 768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 119 336,0</b>	<b>2 061 651,0</b>	

Xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining  
2022 yil 25 iyuldag'i  
VI-78-166-7-95-K/22-son qaroriga  
5-ilova

**“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni  
moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan**

**MA’LUMOT**

T/rxos raqami (ID)	Tadbirning Jami to‘plangan ovozlar	Shundan	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so‘m)							
				Onlayn ovozlar	Oflayn ovozlar	SMS orqali	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati*	Tadbirni amalga oshirish	Ajratilga nmablaglart to‘lab berilgan mablag‘lar	Bajarilgan ishlar uchun mablag‘lar	Qoldiq mablag‘-lar
1	10004001344453	14	0	4439	Ishtixon tuman 1-IDUM sinf xonalarini jihozlash.	401722860182127092100075005	154 999	143 995	150 000	143 995	0
2	10004001174188	8	0	4180	Ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika binosini joriy ta’mirlash	401722860182127072110054001	750 000	189 512	200 000	180 036	9 475
3	10004000353405	7	0	3398	O‘zbekiston oilaviy poliklinikasini joriy ta’mirlash	401722860182127072120054001	600 000	187 237	200 000	177 875	9 361
4	10004000533288	6	0	3382	“Boday” qishlog‘idagi ichki yo‘llarni asfaltlashtirish.	401722860182127045204110003	1 000 000	504 340	600 000	477 258	27 082

5	1000400002	3169	12	0	3157	“Boytubi” MFY “Pitov” qishlog‘ining 2 kilometr ichki yo‘lini asfalt qilish	401722860182127045204110004	996 000	797 686	900 000	741 602	38 083
6	1000400070	2845	16	0	2829	“Qoraqishloq” MFY hududidagi “Qoraqishloq 1” “Qoraqishloq 2” guzarlarini asosiy 2,5 km yo‘lini ASFALTlashtirish.	401722860182127045204110005	999 000	603 863	700 000	190 776	413 087
7	1000400136	2780	130	0	2650	Ishtixon tumanidagi “Na’muna” MFY 19-maktabda sun’iy qoplamali stadion qurish va aholini bolalar va ayollar futbolini rivojlantirish	401722860182127092100075007	250 000	237 683	250 000	175 134	62 548
8	1000400018	2754	6	0	2748	Ishtixon tuman 2- IDUM ni kapital ta’mirlash	401722860182127092100075009	950 000	576 506	600 000	576 506	0
9	1000400044	2739	13	0	2726	35-umumta’lim maktabiga yangidan mukammal hojatxona qurish	401722860182127092100075011	250 000	245 000	250 000	245 000	0

<b>10</b>	1000400045	2739	7	0	2732	Ishtixon tumani “So‘g‘ot” MFY “Shirin” qishlog‘idagi simyog‘och va transformatorlarni almashtirish.	401722860182127065200110001	300 000	197 444	200 000	197 444	0		
<b>11</b>	1000400030	2715	9	0	2706	Nurli Xayot tez yordam shaxobchasini joriy ta’mirlash	401722860182127072120054002	350 000	235 139	250 000	223 382	11 756		
<b>12</b>	1000400011	2710	30	0	2680	“Boytubi” MFYdan “Bo‘ston” MFYga boradigan yo‘lni asfaltlashtirish.	401722860182127045204110006	1 000 000	662 425	782 250	209 458	452 966		
<b>13</b>	1000400101	2296	5	0	2291	Azamat OShP binosini joriy ta’mirlash	401722860182127072120054003	300 000	94 565	100 000	89 837	4 728		
<b>Jami</b>		<b>40081</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>39818</b>	X		<b>5 900 999,0</b>	<b>4 657</b> <b>398,3</b>	<b>5 182 250,0</b>	<b>3 628</b> <b>307,4</b>	<b>1 029 090,8</b>		