



XALQ DEPUTATLARI ISHTIXON TUMANI KENGASHINING QARORI

2023 - yil 17 - aprel

VI-98-68-7-95-K/23

Ishtixon tuman hokimligi

2023-yil I chorak yakuni bilan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar hisoboti to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli Qaroriga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-avgustdagи “Budget ma'lumotlarining ochiqligini va budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3917-sonli Qaroriga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-5072-sonli Qaroriga, xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining “Mahalliy budget mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida”gi namunaviy Nizomning 27-va 29-bandlariga hamda “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 6- va 24-moddalariga muvofiq xalq deputatlari tuman Kengashining oltinchi chaqiriq, 98-sessiyasi,

QAROR QILADI:

1. Xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining “Mahalliy budget mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida”gi qaroridagi namunaviy Nizomning 27-bandiga asosan 2023-yil I chorak yakuni bilan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i S.Ibragimovning hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2. 2023-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar, ya'ni tashabbusli budgetlashtirish natijalari bo'yicha ma'lumotlar 1-, 2- va 3-ilovalarga asosan tasdiqlansin.
3. Tuman hokimligi axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (M.Tursunov) tashabbusli budgetlashtirish natijalari bo'yicha ma'lumotlarni keltirilgan ilovalarga muvofiq shakllarda “Ochiq budget” axborot portali hamda tumanning rasmiy veb-

saytlariga joylashtirish va keyingi har chorakning birinchi oyining 25-sanasiga qadar joylashtirib borish tavsiya etilsin.

4. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, turizm, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasi (Z.Egamov) va tuman hokimining birinchi o‘ribbosari (Q.Nuriddinov) zimmalariga yuklansin.

Sessiya raisi



K.E.Yavkochdiyev

Xalq deputatlari Ishtixon tuman
 Kengashining
 2023 yil 17 apreldagi
 VI-98-68-7-95-K/23-son
 qaroriga
 1-ilova

Tashabbusli budgetlashtirish natijalari bo'yicha

MA'LUMOT

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	2 033 318,3
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	7 281 516,4
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	0,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	0,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	1 954 778,4
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	9 314 834,7

2-jadval

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtiril-gan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	0	umumiyligida	0	0,0
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiyligida	0	0,0

7.	Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		
Jami:	0	X	X	0,0	

Izoh: *Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar ustunining Jami ajratilgan mablag‘lar qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi.

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag‘lar ustunining jami qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi

Xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining
 2023 yil 17 apreldagi
 VI-98-68-7-95-K/23-son qaroriga
 2-ilova

Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan

MA’LUMOT

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar				Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	6 495 467,0				6 495 467,0	0,0	
2.	Tuman budgetining qo‘srimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	786 049,4				786 049,4	0,0	
2.1.	Shu jumladan erkin qoldiq mablag‘lari	392 376,0				392 376,0	0,0	
3	2022-yildan iqtisod qilingan mablag‘	199 773,4				199 773,4	0,0	
4	2023-yil 1-yanvardan boshlab, QQSning 15 foizdan 12 foizga pasaytirilishi	193 900,0				193 900,0	0,0	
Jami ajratilgan mablag‘lar		7 281 516,4	0,0	0,0	0,0	7 281 516,4	0,0	X

Xalq deputatlari Ishtixon tuman Kengashining
 2023 yil 17 apreldagi
 VI-98-68-7-95-K/23-son qaroriga
 3-ilova

Ishtixon tumani “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2022-yilda g‘olib deb topilib, 2023-yilda ham davom etayotgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan

MA’LUMOT

T/r	Tadbirning g‘os raqami (ID)	Jami to‘plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so‘m)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag‘lar*	Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar	Qoldiq mablag‘lar
1	1000600149	8 441	Ishtixon tuman Xalqobod MFY Bodoy qishlog‘i 3,8 kmni asfaltlashtirish	401722860182127045204110007	1 200 000,0	1 017 509,5	1 200 000,0	967 633,9	49 875,6
2	1000600042	7 485	Ishtixon tuman Qoraqishloq MFY hududidagi 48-umumta‘lim maktabida “Besh tashabbus markazi” (90 o‘rinli faollar zali, 30 o‘rinli qizlarni faol hayotga tayyorlash xonasi, 30 o‘rinli AKM xonasi) qurish	401722860182127092100075013	1 200 000,0	972 934,8	1 200 000,0	329 267,3	643 667,5
3	1000600002	7 409	Ishtixon tuman Qoraqishloq MFY Yangiyer qishlog‘i 3,5 km ichki yo‘llarini asfaltlashtirish	401722860182127045204110008	1 200 000,0	1 069 253,1	1 200 000,0	1 000 589,3	68 663,8

4	100060007 1	7 372	Ishtixon tuman tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasini ta'mirlash	401722860182127072101054 001	1 200 000,0	1 056 550,8	1 200 000,0	1 040 981,9	15 568,9
5	100060008 9	7 335	Ishtixon tuman Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasini zamonaviy tibbiy apparaturalar bilan ta'minlash	401722860182127072110054 002	1 000 000,0	960 900,0	1 000 000,0	960 900,0	0,0
6	100060015 1	7 276	Ishtixon tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Ftiziatriya va Pulmanologiya bo'limini joriy ta'mirlash	401722860182127073101054 002	850 000,0	761 879,4	850 000,0	761 879,4	0,0
7	100060001 6	7 178	Zarband MFY sartoroshxona oldidan eni 3 metrli bo'lgan 3,3 km Xonjig'ali qishlog'iga boradigan yo'lni asfalt qilish kerak	401722860182127045204110 009	1 200 000,0	1 093 477,1	1 200 000,0	329 745,0	763 732,1
8	100060013 4	6 876	Qoraqo'yli MFY bo'yicha 150 ta beton ustunlar va 2 ta transformator (150 kv quvvatli) va ko'cha chiroqlari o'rnatish kerak	401722860182127065200110 002	428 740,0	395 273,5	428 740,0	383 173,8	12 099,7
9	100060009 9	5 609	Pitov qishlog'ining 2,5 km ichki yo'lini asfalt qilish (900,0 mln. so'm), sel yo'lidagi soyga quvur qo'yib, suv ko'p kelgan payti ustidan oshib o'tadigan qilib betonlash (100,0 mln. so'm), Qolgan ichki yo'llarga QShA to'shash (200,0 mln. so'm)	401722860182127045204110 010	1 200 000,0	1 161 426,0	1 200 000,0	987 664,3	173 761,7

10	1000600050	4 789	1-son ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi binosini ta'mirlash (Binoning issiqlik tizimini, pol qismini, xonalarning ichki devorlarini ta'mirlash, sinf xonalarning eshiklarni almashtirish, binoning orqa tashqi fasad qismini ta'mirlash va boshqalar)	401722860182127092100075015	950 000,0	878 033,1	950 000,0	860 933,0	17 100,1
11	1000600075	2 039	Ishtixon shahri Ishtixon ko'chasida joylashgan ma'muriy bino (eski sud binosi) tuman axborot-kutubxona markaziga berildi. Ushbu binoni kapital ta'mirlab, tuman aholisiga zamonaviy axborot xizmati ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash	401722860182127082102134001	850 000,0	822 956,9	850 000,0	781 808,6	41 148,3
12	1000600062	2036	Ishtixon tuman Abu Ali ibn sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi talabalar foydalanish uchun 1800 kishiga mo'ljallangan hojatxona qurish va texnikum yon atrofini o'rartugan chegara devorlarni 1400 metrni yangidan qurish uchun	401722860182127092902054001	358 300,0	321 392,0	358 300,0	280 000,0	41 392,0
13	1000600013	2 035	Ishtixon tuman "Zarbuloq" MFY moslashtirilgan binoda joylashgan, MFY binosini zamonaviy tipda qayta rekonstruktsiya qilish	401722860182127011402259001	800 000,0	746 768,7	800 000,0	619 000,0	127 768,7

Jami:	12 437 040,0	12 437 040,0	9 303 576,5	1 954 778,4
-------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

***Izoh:** 2022-yilda tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, hamda 2023-yilda davom etayotgan loyihalar